

Проекты храмов Северо-Западного округа

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Храм Всемилостивого Спаса в Митине 273

Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Строгине 275

Храм священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, в Южном Тушине 277

Храм великомученика Димитрия Солунского в Хорошеве 279

Храм святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, в Тушине 281

Храм преподобного Сергия Радонежского в Тушине 283

Храм равноапостольных Константина и Елены в Митине 285

Храм равноапостольного князя Владимира на Волоколамском шоссе 287

Храм святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, в Щукине 289

Храм благоверного князя Александра Невского в Хорошеве-Мневниках 291

Храм святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, в Северном Тушине 293

Храм великомученика и Победоносца Георгия в Куркине 295

Пятницкое шоссе, д. 5

Храм Всемилостивого Спаса

(освящен 27.03.2016)











Архитекторы: Ю.П. Григорьев, А.В. Надысев, В.В. Бойко, В.Б. Шумов, А.Б. Казаков
Проектировщик: МНИИТЭП

Вместимость: 500 человек

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь земельного участка	0,35 га
2	Площадь застройки храма и приходского дома, соответственно	618,5 м2 и 549,3 м^2
3	Общая площадь храма	826,5 м^2
4	- подземная часть	298,9 м^2
5	Общая площадь приходского дома	1129,6м^2
6	- подземная часть	393,8 м^2
7	Строительный объем храма и приходского дома, соответственно	7199,2 м2 и 3864,4 м^2

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	
Наименование храма	Храм Всемилостивого Спаса в Митине
Настоятель	иерей Григорий Геронимус
Дата назначения настоятеля	с 30 декабря 2011 г.
Число священников в храме (кроме настоятеля)	4
Викарий	архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома
Адрес храма	г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 5
Округ	Северо-Западный административный округ
Район	Митино
Численность населения района (приблизительно)	Около 180 тысяч чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося)	5
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	1,9 км (в конце района)
- с востока	1,48 км (в другом районе через трассу)
- с юга	3,3 км (вдоль по шоссе)
- с запада	1,4 км (на соседней улице)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	200 чел.
Площадь участка	0,506 га
Собственник участка (ФХУ / Приход)	Подворье
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Демонтирован
Год начала строительства основного храма	2012 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по …) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС: № RU77159000-007330 от 08.10.2012 до 20.03.2014
Вместимость строящегося храма, всего:	500 чел.
- верхнего храма	500 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии)	Строительство храма завершено
Выполненные работы	Возведены храм и приходской дом, подведены сети, выполнено благоустройство территории
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	-
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	2013 г.
Срок подготовки к Великому освящению	27 марта 2016 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения храма
Примечания	С 2013 г. богослужения на приходе не прекращались, сначала - во временном храме, а затем – в основном

Сведения о проекте и инженерных сетях				
Архитектор (ФИО):	Руководитель авторского коллектива: Григорьев Ю.П. Архитекторы: Надысев А.В., Бойко В.В., Шумов В.Б., Казаков А.Б.			
Разработчик АГР:	Типовой проект разработан в «МНИИТЭП» (ИНН 7707833761)			
Год разработки АГР:	2011 г.			
Проектировщик:	Типовой проект разработан в «МНИИТЭП» (ИНН 7707833761)			
Проектная документация:	Выполнена в полном объеме			
Экспертная организация:	ООО «Мосэксперт»			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 710-МЭ/13 от 03.10.2013			
Рабочая документация:	Выполнена полностью			
Подключение к сетям:	**Тип сети / Этапы**	**Получение тех. условий**	**Оплата тех.условий**	**Подключение выполнено (да/нет)**
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Водоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Канализация:	Получены	Оплачены	Подключено
	Водосток:	Получены	Оплачены	Подключено
	Газоснабжение:	Не требовалось	Не требовалось	Не требовалось
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Оплачены	Подключено

Генеральный подрядчик: ООО «АЙКОН СТРОЙ» (ИНН 6908020316, ОГРН 1226900014824)
Технический заказчик: ГУП «УРиРУО» (ИНН 7702169120)

Строгинский бульвар, д. 20

Храм Новомучеников и Исповедников Российских

(освящен 14.08.2018)







Архитекторы: В.В. Захаров (храм),
С.В. Осышный (дом причта)
Проектировщики: ООО «Конструктивное решение»,
ООО «Юнистройпроект»

Вместимость: 650 человек

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь участка	2610,01 м^2
2	Площадь застройки	604 м^2
3	Общая площадь, в том числе	902,5 м^2
4	- надземная часть	481,2 м^2
5	- подземная часть	421,3 м^2
6	Строительный объем, в том числе	9840 м^3
7	- подземная часть	2740 м^3
8	- надземная часть	7100 м^3
9	Этажность	1+подвал+антресоль
10	Высота до верха главки	44,37 м

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	
Наименование храма	Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Строгине
Настоятель	протоиерей Георгий Крылов
Дата назначения настоятеля	23.06.2005
Число священников в храме (кроме настоятеля)	4
Викарий	архиепископ Красногорский и Одинцовский Фома
Адрес храма	г. Москва, Строгинский бульвар, д. 20
Округ	Северо-Западный административный округ
Район	Строгино
Численность населения района (приблизительно)	161 980 чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося)	3
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	1,57 км (в другом районе)
- с юго-востока	3,61 км (в другом районе)
- с юга	1,5 км и 1,75 км (два храма на окраине района)
- с запада	2,88 км и 3,24 км (в других районах через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	250-300 чел.
Площадь участка	0,6 га (участок под храм и под дом причта)
Собственник участка (ФХУ / Приход)	Участок под храмом – приход, участок для дома причта - ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство(протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог– храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр. – кратко указать при наличии)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временные помещения дома причта (трапезная, классы воскресной школы, просфорня, швейная мастерская, библиотека и т.д.) располагаются в строительных вагончиках, оставленных после строительства храма
Год начала строительства дома причта	Храм построен, строительство дома причта не начато, планируемая дата – III квартал 2024 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по …) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС по храму: № RU77201000-006957 от 31.05.2012 по 31.12.2015; № 77-201000-012102-2016 от 13.01.2016 до по 13.04.2017. РС на приходской дом планируется получить в IV квартале 2023 г.
Вместимость храма/строящегося дома причта, всего:	На 650 чел./1800 кв.м.
- верхнего храма	450 чел
- нижнего храма	200 чел.
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Храм построен, завершаются проектные работы по дому причта
Выполненные работы	- Храм возведен, подведены сети, выполнено благоустройство; - Оформлена проектная и частично рабочая документация на приходской дом
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	- Строительные работы по приходскому дому
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию храма	2016 г.
Срок подготовки к Великому освящению	14 августа 2018 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения
Примечания	

Сведения о проекте и инженерных сетях				
Архитектор (ФИО):	Захаров В.В. (храм), Осышный С.В. (дом причта)			
Разработчик АГР:	ООО «Конструктивное решение» (храм), Мастерские Андрея Анисимова (дом причта)			
Год разработки АГР:	2022 г.			
Проектировщик:	ООО «Конструктивное решение» (ИНН 7743637804), ООО «Юнистройпроект» (ИНН 7704829100)			
Проектная документация:	Выполнена полностью по храму, частично - по дому причта			
Экспертная организация:	ГАУ «Мосгосэкспертиза»			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77-1-1-1171-10 от 30.12.2010			
Рабочая документация:	Выполнена полностью по храму, частично - по дому причта			
Подключение к сетям:	**Тип сети / Этапы**	**Получение тех. условий**	**Оплата тех.условий**	**Подключение выполнено (да/нет)**
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Водоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Канализация:	Получены	Оплачены	Подключено
	Водосток:	Получены	Оплачены	Подключено
	Газоснабжение:	Не требуется	Не требуется	Не требуется
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Оплачены	Подключено

Генеральный подрядчик: ООО ПФК «КРОСТ»
Технический заказчик: ГУП «УриРУО»

ул. Фабрициуса, д. 35а

Храм священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси

(освящен 27.11.2021)













Архитектор: Г.Г. Скугарева
Проектировщик: ОАО «Моспроект-3»

Вместимость: 300 человек

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь участка	6627 м^2
2	Площадь застройки	345 м^2
3	Общая площадь, в том числе	481,8 м^2
4	- подземная часть	233,9 м^2
5	- надземная часть	247,9 м^2
6	Строительный объем, в том числе	3589 м^3
7	- подземная часть	943,5 м^3
8	- надземная часть	2645,5 м^3
9	Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен	479,3 м^2
10	Этажность	2+подземный
11	Высота здания до основания креста	18,1 м

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	
Наименование храма	Храм священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, в Южном Тушине
Настоятель	иерей Николай Голованов
Дата назначения настоятеля	9 декабря 2015 г.
Число священников в храме (кроме настоятеля)	1
Викарий	архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома
Адрес храма	г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 35а
Округ	СЗАО
Район	Южное Тушино
Численность населения района (приблизительно)	109 684 чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося)	3
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с северо-запада	1,99 км (храм Покрова Пресвятой Богородицы)
- с востока - северо-востока	2,41 км (храм святителя Николая на Лодочной)
- с юга - юго-запада	2,04 км (храм Преображения Господня)
- с запада	1,59 км (храм преподобного Сергия Радонежского в Тушине)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни:	40 чел.
Площадь участка:	6627 м^2
Собственник участка (ФХУ / Приход):	Приход
Наличие проблем, затрудняющих строительство(протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог– храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр. – кратко указать при наличии)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм священномученика Ермогена, вместимость: 50 чел.
Год начала строительства основного храма	2016 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по …) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС получено, № 77-222000-019539-2021 от 05.05.2021 по 31.08.2021
Вместимость строящегося храма, всего:	300 чел.
- верхнего храма	300 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Храм построен
Выполненные работы	- Оформлена проектная и рабочая документация; - Построен храм, установлены купола; - Подведено электричество
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	-
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	2020 г.
Срок подготовки к Великому освящению	27 ноября 2021 г. освящен Великим чином
Примечания	С 2003 г. богослужения в строящемся храме не прекращались

Сведения о проекте и инженерных сетях				
Архитектор (ФИО):	Скугарева Г.Г.			
Разработчик АГР:	ОАО «Моспроект-3» (ИНН 7707820890)			
Год разработки АГР:	2016 г. Итоговое под сдачу свидетельство об утверждении Архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства №218-4-22/С 18.03.2022г.			
Проектировщик:	ОАО «Моспроект-3» (ИНН 7707820890)			
Проектная документация:	Выполнена в полном объеме			
Экспертная организация:	Экспертиза не требовалась			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	-			
Рабочая документация:	Выполнена полностью			
Подключение к сетям:	**Тип сети / Этапы**	**Получение тех. условий**	**Оплата тех.условий**	**Подключение выполнено (да/нет)**
	Электроснабжение:	Получили	Оплатили	Подключено
	Теплоснабжение:	Не получили (расторгнут договор с МОЭКом)	Не оплатили	Электрический котел
	Водоснабжение:	Не получили (не планируется)	Не оплатили	Не подключено
	Канализация:	Не получили (не планируется)	Не оплатили	Биотуалет
	Водосток:	Получили	Оплатили	Подключено
	Газоснабжение:	Не требовалось	Не требовалось	Не требуется
	ГО ЧС и ПБ:	Получили	Оплатили	Подключено

Генподрядчик: ООО «Грандстрой» (ИНН 7729744040)
Технический заказчик: НП «Единая служба заказчика Московской Патриархии»

ул. Берзарина, 15Б

Храм великомученика Димитрия Солунского

(освящен 27.03.2022)





Архитекторы: О.А. Баранникова (храм),
А.П. Самсуков (дом причта)
Проектировщик: ООО «ИнвестПроектГрупп»

Вместимость: 650 человек



Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь участка	3858 м^2
2	Площадь застройки	1145: храм – 785, дом причта – 360 м^2
3	Общая площадь, в том числе	в м^2
4	- храм	1193 м^2
5	- дом причта	1330 м^2
6	Строительный объем, в том числе	Храм: 10 318, дом причта: 5238м^3
7	- надземная часть	Храм: 7746, дом причта: 3750 м^3
8	- подземная часть	Храм: 2572, дом причта: 1488 м^3
9	Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен	479,3 м^2
10	Этажность	Храм: 2+цокольный, дом причта: 3+подвал+мансарда
11	Верхняя отметка	Храм (от 0,00 до барабана): 18,6, дом (от 0,00 до карниза): 11,2 м
12	Верхняя отметка	Храм (от ур. земли до креста): 45,3, дом (от ур.земли до конька): 18,15

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	
Наименование храма	Храм великомученика Димитрия Солунского в Хорошеве
Настоятель	иерей Димитрий Крутов
Дата назначения настоятеля	14.09.2019 (в качестве ВРИО)
Число священников в храме (кроме настоятеля)	3
Викарий	архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома
Адрес храма	г. Москва, ул. Берзарина, 15Б
Район	Хорошево-Мневники
Численность населения района (приблизительно)	181 500 чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося)	4
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	1,4 км (в другом районе)
- с востока	3,5 км (в другом районе)
- с юга	1,9 км
- с запада	1,7 км
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	250 чел.
Площадь участка	0,34 га
Собственник участка (ФХУ / Приход)	Приход
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Разобран и перенесен на другую площадку
Год начала строительства основного храма	2015 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по …) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС получено, № 77-212000-016759-2018 от 06.04.2018 по 06.10.2019
Вместимость строящегося храма, всего:	850 чел.
- верхнего храма	650 чел.
- нижнего храма	200 чел.
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Храм построен
Выполненные работы	Выполнена проектная и рабочая документация, храм и приходской дом построены, сданы в эксплуатацию, подведены сети, выполнено благоустройство
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	-
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	2019 г.
Срок подготовки к Великому освящению	27 марта 2022 г. чин Великого освящения совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Примечания	С 2020 г. в здании дома причта располагается приходская общеобразовательная Школа имени святого великомученика Димитрия Солунского и детский сад при школе. Количество обучающихся детей – 210 чел.

Сведения о проекте и инженерных сетях				
Архитектор (ФИО):	Баранникова О.А. (храм), Самсуков А.П. (дом причта)			
Разработчик АГР:	ООО «Инвест Проект Групп» (7706771400)			
Год разработки АГР:	2016г.			
Проектировщик:	ООО «Инвест Проект Групп» (7706771400)			
Проектная документация:	Выполнена в полном объеме			
Экспертная организация:	ООО «Мосэксперт»			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77-2-1-2-0141-18 от 28.03.2018			
Рабочая документация:	Выполнена полностью			
Подключение к сетям:	**Тип сети / Этапы**	**Получение тех. условий**	**Оплата тех.условий**	**Подключение выполнено (да/нет)**
	Электроснабжение:	Получено	Оплачено	Выполнено
	Теплоснабжение:	Получено	Оплачено	Выполнено
	Водоснабжение:	Получено	Оплачено	Выполнено
	Канализация:	Получено	Оплачено	Выполнено
	Водосток:	Получено	Оплачено	Выполнено
	Газоснабжение:	Не требовалось	Не требовалось	Не требуется
	ГО ЧС и ПБ:	Получено	Оплачено	Выполнено

Генеральный подрядчик: ООО «Приоритет» (ИНН 7701711164)
Технический заказчик: НП «Единая служба заказчика Московской Патриархии»

ул. Лодочная, д. 16

Храм святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских

(освящен 19.12.2022)

Архитектор: Д.В. Прокофьев
Проектировщик: ООО «Сенаб Проект»

Вместимость: 300 человек







Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь участка	0,3909 га
2	Площадь застройки	Храма: 512,75, дом причта: 386,25 м^2
3	Общая площадь	Храма: 547,8, дом причта: 954,8 м^2
4	Полезная площадь храма	Храма: 498,4, дома причта: 751,4 м^2
5	Расчетная площадь храма	Храма: 466,6, дом причта: 485,1 м^2
6	Строительный объем храма, в том числе	8964,8 м^3
7	- подземная часть	1256,2 м^3
8	- надземная часть	7708,6 м^3
9	Строительный объем дома причта, в том числе	5183,9 м^3
10	- надземная часть	4287,2 м^3
11	- подземная часть	896,7 м^3
12	Этажность	Храм: 1+подвал, дом причта: 2+подвал

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	
Наименование храма	Храм святителя Николая в Тушине
Настоятель	иерей Олег Яньшин
Дата назначения настоятеля	30 января 2013 г.
Число священников в храме (кроме настоятеля)	2
Викарий	архиепископ Красногорский и Одинцовский Фома
Адрес храма	г. Москва, ул. Лодочная, д. 16
Округ	Северо-Западный административный округ
Район	Южное Тушино
Численность населения района (приблизительно)	111 000 чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося)	3
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	1,18 км (в другом районе через трассу)
- с востока	2,26 км (в другом районе через трассу)
- с юга	2,35 км (в другом районе через трассу)
- с запада	3,52 км (в другом районе через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	от 70 до 140, с учетом детей, которых 2/3 от числа причастников
Площадь участка	0,39 га
Собственник участка (ФХУ / Приход)	Приход
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм демонтирован
Год начала строительства основного храма	2016 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по …) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС получено, срок действия с 2016 г. до 2019 г.
Вместимость строящегося храма, всего:	300 чел.
- верхнего храма	300 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Храмовый комплекс построен
Выполненные работы	Разработана проектная и рабочая документация, возведены храм и приходской дом, подведены сети, выполнено благоустройство территории
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	-
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	23 октября 2019 г.
Срок подготовки к Великому освящению	19 декабря 2022 г. освящен Великим чином Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Примечания	Совершил чин малого освящения 5 июля 2019 г.

Сведения о проекте и инженерных сетях				
Архитектор (ФИО):	Прокофьев Д.В.			
Разработчик АГР:	ООО «Сенаб Проект» (7710272562)			
Год разработки АГР:	2016 г.			
Проектировщик:	ООО «Сенаб Проект» (7710272562)			
Проектная документация:	Выполнена в полном объеме			
Экспертная организация:	ООО «Мосэксперт»			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77213001516 от 16.02.2016 г.			
Рабочая документация:	Выполнена полностью			
Подключение к сетям:	**Тип сети / Этапы**	**Получение тех. условий**	**Оплата тех.условий**	**Подключение выполнено (да/нет)**
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Водоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Канализация:	Получены	Оплачены	Подключено
	Водосток:	Получены	Оплачены	Подключено
	Газоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Оплачены	Подключено

Генеральный подрядчик: ООО «Стройстиль-А» (7715244544)
Технический заказчик: НП «Единая служба заказчика Московской Патриархии»

ул. Василия Петушкова, д. 4

Храм преподобного Сергия Радонежского

(освящен 19.02.2023)















Архитектор: С.Т. Чугуй
Проектировщик: ООО «ИнспецХолдинг»

Вместимость: 360 человек

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь застройки	Храма: 400,99, дома причта: 216,52 м^2
2	Общая площадь	Храма: 280,67, дома причта: 287,37 м^2
3	Полезная площадь храма	Храма: 264,8, дома причта: 233,96 м^2
4	Строительный объем храма, в том числе	3690,76 м^3
5	- надземная часть	3690,76 м^3
6	Строительный объем дома причта, в том числе	2095,76 м^3
7	- надземная часть	2095,76 м^3

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	
Наименование храма	Храм преподобного Сергия Радонежского в Тушине
Настоятель	протоиерей Глеб Цвиркунов
Дата назначения настоятеля	15.07.2016
Число священников в храме (кроме настоятеля)	-
Адрес храма	125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 4
Округ	СЗАО
Район	Южное Тушино
Численность населения района (приблизительно)	111 492 чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося)	3
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	2 км
- с востока	1,5 км
- с юга	0,5 км
- с запада	1,2 км
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	50 чел.
Площадь участка	0,4 га
Собственник участка (ФХУ / Приход)	Подворье
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временного храма нет
Год начала строительства основного храма	2014 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по …) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС получено, № 77-222000-018143-2019 от 07.03.2019 по 07.02.2020
Вместимость строящегося храма, всего:	360 чел.
- верхнего храма	360 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии)	-
Выполненные работы	Проектная и рабочая документация разработаны, храм и приходской дом построены, выполнено благоустройство территории
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	-
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	2020 г.
Срок подготовки к Великому освящению	19 февраля 2023 г.
Примечания	

Сведения о проекте и инженерных сетях				
Архитектор (ФИО):	Чугуй С.Т.			
Разработчик АГР:	ООО «Центр проектирования и инжиниринга «НовоТех» (ИНН 5001089040)			
Год разработки АГР:	2014 г.			
Проектировщик:	ООО «ИНСПЕЦ Холдинг» (ИНН 7722603508, СРО-П-4-16-0321 от 27.06.16 г.)			
Проектная документация:	Выполнена полностью			
Экспертная организация:	-			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	-			
Рабочая документация:	Выполнена полностью			
Подключение к сетям:	**Тип сети / Этапы**	**Получение тех. условий**	**Оплата тех.условий**	**Подключение выполнено (да/нет)**
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Водоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Канализация:	Получены	Оплачены	Подключено
	Водосток:	Не получены	Не оплачены	Не подключено
	Газоснабжение:	Не получены	Не оплачены	Не подключено
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Оплачены	Подключено

Генеральный подрядчик и технический заказчик: ООО «БизнесСтрой» (ИНН 7720597739, ОГРН 1077761832125)

ул. Митинская, вл. 11

Храм равноапостольных Константина и Елены

(введен в 2021 году)















Архитектор: А.Н. Оболенский
Проектировщик: Архитектурно-художественный центр «АРХХРАМ»

Вместимость: 1000 человек

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь застройки	1230 м^2
2	Общая площадь, в том числе	2006 м^2
3	- надземная	1184 м^2
4	- подземная	822 м^2
5	Строительный объем храма, в том числе	14 242 м^3
6	- надземная часть	9134 м^3
7	- подземная часть	5109 м^3
8	Этажность	2+подвал
9	Максимальная отметка верха здания	42,90 м

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	
Наименование храма	Храм святых равноапостольных Константина и Елены в Митине
Дата назначения настоятеля	15.04.2021
Число священников в храме (кроме настоятеля)	4
Викарий	архиепископ Красногорский и Одинцовский Фома
Адрес храма	г. Москва, ул. Митинская, д. 11
Округ	Северо-Западный административный округ
Район	Митино
Численность населения района (приблизительно)	197 840 чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося)	5
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	3 км (через шоссе)
- с востока	1,33 км
- с юга	2,68 км (в другом районе через трассу)
- с запада	2,28 км (через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни:	70-250 чел.
Площадь участка:	28 504 кв.м.
Собственник участка (ФХУ / Приход):	Приход
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог– храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр. – кратко указать при наличии)	нет
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм не установлен
Год начала строительства основного храма	2015 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по …) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС получено, № 77-159000-011144-2015 от 18.06.2015 по 30.12.2021
Вместимость строящегося храма, всего:	1000 чел.
- верхнего храма	-1000 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	Храм возведен
Выполненные работы	- Выполнена проектная и рабочая документация, храм построен, установлены купола и кресты, подведены сети, выполнено благоустройство.
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	-
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	Март 2021 г.
Срок подготовки к Великому освящению	Не определен
Примечания	

Сведения о проекте и инженерных сетях				
Архитектор (ФИО):	Оболенский А.Н.			
Разработчик АГР:	АНО АХЦ «Арххрам» (ИНН 7726059021)			
Год разработки АГР:	2014 г.			
Проектировщик:	АНО АХЦ «Арххрам» (ИНН 7726059021)			
Проектная документация:	Выполнена в полном объеме			
Экспертная организация:	Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве «Московская негосударственная экспертиза строительных проектов»			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 4-1-1-0300-14 от 12.12.2014 г.			
Рабочая документация:	Выполнена полностью			
Подключение к сетям:	**Тип сети / Этапы**	**Получение тех. условий**	**Оплата тех.условий**	**Подключение выполнено (да/нет)**
	Электроснабжение:	Получили	Оплатили	Подключено
	Теплоснабжение:	Получили	Оплатили	Подключено
	Водоснабжение:	Получили	Оплатили	Подключено
	Канализация:	Не получили	Не оплатили	Септик
	Водосток:	Получили	Оплатили	Подключено
	Газоснабжение:	Не требовалось	Не требовалось	Не подключено
	ГО ЧС и ПБ:	Получили	Оплатили	Подключено

Генеральный подрядчик: ООО «Хельга» (ИНН 7727472129, ОГРН 1217700414535)
Технический заказчик: ООО «Сэвэн Девелопмент» (ИНН 7703421326, ОГРН 5167746467609)

Волоколамское шоссе, вл. 67

Храм равноапостольного князя Владимира

(введен в 2023 году)









Архитектор: С.Э. Чобан

Проектировщик: Архитектурное бюро SPEECH

Вместимость: 785 человек

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь участка	2,14 га
2	Площадь застройки	1774,2 м^2
3	Общая площадь, в том числе	2262,7 м^2
4	- технического подземного этажа/его помещений	253,8/240,91 м^2
5	- первого этажа/его помещений	1283,1/1169,07 м^2
6	- второго этажа/его помещений	698,6/641,95 м^2
7	- антресоли (помещения хора)	22 м2
8	- наружной галереи	418,6 м2
9	Строительный объем, в том числе	20 350,667 м^3
10	- надземная часть	19 578,971 м^3
11	- подземная часть	771,696 м^3
12	Этажность	Храм: 2+тех.подзем.
13	Максимальная высота	58,080 м

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	
Наименование храма	Храм святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине
Настоятель	иерей Александр Кузнецов
Дата назначения настоятеля	02.04.2021
Число священников в храме (кроме настоятеля)	-
Викарий	архиепископ Красногорский и Одинцовский Фома
Адрес храма	г. Москва, Волоколамское шоссе, вл. 67
Округ	Северо-Западный административный округ
Район	Покровское-Стрешнево
Численность населения района (приблизительно)	В строящемся районе - 3 тыс. чел., после полной застройки – 40 тыс. чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося)	4
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	2,47 км (в другом районе через шоссе)
- с востока	2,26 км (в другом районе через шоссе)
- с юга	1,63 км (в другом районе через реку)
- с запада	2,86 км (в другом районе через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	5-10 чел.
Площадь участка	2,14 га.
Собственник участка (ФХУ / Приход)	В аренде у ООО «СЗ Спартак». По окончании инвестиционного контракта передают Церкви через Росимущество
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Часовня святого равноапостольного великого князя Владимира, вместимость: 30 чел.
Год начала строительства основного храма	2019 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по …) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	№ 77-179000-018816-2020 от 16.03.2020 по 22.08.2023
Вместимость строящегося храма, всего:	785 чел.
- верхнего храма	785 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии)	Храм и культурно-выставочный центр построены
Выполненные работы	- Устройство фасада; - ИТП; - архитектурное освещение; - устройство чистовой отделки; - системы ОВиК; - внутр. системы электроснабжения; - слаботочные системы; - внутр. теплоснабжение
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	-
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	октябрь 2023 г.
Срок подготовки к Великому освящению	IV квартал 2024 г.
Примечания	

Сведения о проекте и инженерных сетях	
Архитектор (ФИО):	Чобан С.Э.
Разработчик АГР:	Архитектурное бюро «Speech» (ИНН 7705644825)
Год разработки АГР:	2019 г.
Проектировщик:	Архитектурное бюро «Speech» (ИНН 7705644825)
Проектная документация:	Выполнена в полном объеме
Экспертная организация:	Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза»
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77-1-1-3-037993-2023 от 03.07.2023 года
Рабочая документация:	Выполнена полностью

	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполнено (да/нет)
Подключение к сетям:	Электроснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Водоснабжение:	Получены	Оплачены	Подключено
	Канализация:	Получены	Оплачены	Подключено
	Водосток:	Получены	Оплачены	Подключено
	Газоснабжение:	Не требовалось	Не требовалось	Не требуется
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Оплачены	Подключено

Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК)	
Наименование организации:	ООО «СЗ «Стадион «Спартак»
Меняется ли на текущем этапе	нет
Если меняется, кто был предыдущим	нет
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:	22 октября 2004
Уставный капитал:	На 2005 г. 15 000 руб.
Численность сотрудников:	190
Чистая прибыль в 2021 г.:	
Участие в СРО:	Да, СРО АСК «МСК» - в области строительства СРО АПК «МАП» - в области проектирования
Основные виды деятельности компании:	Основной вид деятельности: осуществление функций застройщика путем привлечения подрядчиков для проведения работ Организация участвует в реализации строительных проектов: 1) Строительство социальных объектов 2) Строительство коммерческой недвижимости 3) Строительство линейных объектов, в т.ч. дорог 4) Строительство жилья
Число судебных дел за последние 3 года:	-
Примечания:	-

Сведения о техническом заказчике (по отчету СПАРК)	
Наименование организации:	ООО «СЗ «Стадион Спартак»
Меняется ли на текущем этапе	нет
Если меняется, кто был предыдущим	нет
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:	22 октября 2004
Уставный капитал:	На 2005 г. 15 000 руб.
Численность сотрудников:	190
Участие в СРО:	Да, СРО АСК «МСК» - в области строительства СРО АПК «МАП» - в области проектирования
Основные виды деятельности компании:	Основной вид деятельности: осуществление функций застройщика путем привлечения подрядчиков для проведения работ Организация участвует в реализации строительных проектов: 1) Строительство социальных объектов 2) Строительство коммерческой недвижимости 3) Строительство линейных объектов, в т.ч. дорог 4) Строительство жилья

ул. Авиационная, вл. 30

Храм святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских

(строится)







Архитектор: протоиерей Андрей Юревич
Проектировщик: ООО НПСФ «Бекар»

Вместимость: 400 человек





Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь застройки	Храм: 570,71, дом причта: 356,35 м^2
2	Общая площадь	Храм: 767,12, дом причта: 430,29 м^2
3	Полезная площадь храма	Храм: 657,96, дом причта: 356,35 м^2
4	Расчетная площадь храма	Храм: 558,85, дом причта: 274,80 м^2
5	Строительный объем храма, в том числе	6872,06 м^3
6	- подземная часть	1588,43 м^3
7	Строительный объем дома причта, в том числе	2591,71 м^3
8	- подземная часть	705,46 м^3
9	Этажность	Храм: 2, дом причта: 2

24.08.2023 г. Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	
Наименование храма	Храм святителя Николая Мирликийского в Щукине
Настоятель	иерей Андрей Шумкин
Дата назначения настоятеля	26 марта 2013 г.
Число священников в храме (кроме настоятеля)	2
Викарий	архиепископ Красногорский и Одинцовский Фома
Адрес храма	г. Москва, ул. Авиационная, вл. 30
Округ	СЗАО
Район	Щукино
Численность населения района (приблизительно)	110 000 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	2
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	1,1 км (в другом районе через шоссе)
- с востока	3,7 км (другой округ)
- с юга	4,7 км (другой район)
- с запада	4,5 км (в другом районе через шоссе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	120 чел.
Площадь участка	0,49 га (0,43 под застройку)
Собственник участка (ФХУ / Приход)	ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм святителя Николая, вместимостью 200 человек, действовал в период: май 2014 г. – май 2023 г.
Год начала строительства основного храма	2016 г.
Действующее разрешение на строительство (РС):	РС получено, № 77-214000-018171-2019 от 20.03.2019 до 30.12.2023
Вместимость строящегося храма, всего:	600 чел.
- верхнего храма с трапезной частью	400 чел.
- нижнего храма	200 чел.
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии)	Отделочные работы в храме. Общая готовность 95%. Отделочные работы в доме причта. Общая готовность 80% (сдается без чистовой отделки). Благоустройство территории – 25 %. Монтаж ограждения – 10 %
Выполненные работы	- Оформлена проектная и рабочая документация; - Построен храм, установлены купола с крестами, окна и двери, произведена разводка внутренних коммуникаций, установка и регулировка слаботочных систем; - Построено здание дома причта, помещения и санузлы для прихожан выполнены в чистовой отделке; - Все сети подведены, смонтирована газовая котельная
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	- Отделочные работы в доме причта (не влияют на сдачу объекта); - Благоустройство территории; - Облицовка цоколя гранитом; - Установка забора, ограждений и перил
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	октябрь 2023 г.
Срок подготовки к Великому освящению	лето 2024 г.
Примечания	С 2014 г. богослужения в строящемся храме не прекращались. С 2014 г. при храме действует воскресная школа. Есть приписной домовый больничный храм. Клир: 3 иерея и 2 диакона.

Сведения о проекте и инженерных сетях				
Архитектор (ФИО):	протоиерей Андрей Юревич			
Разработчик АГР:	первоначальный АГР - ООО НПСФ «Бекар» (ИНН 4632000620, СРО №006/11-2014-4632000620-П140); итоговый АГР - АКБ «Фортуна» (ИНН 7721536827, СРО № 0520-2010-7721536827-П-3)			
Год разработки АГР:	2015 г. – первоначальный; 2023 г. – итоговый			
Проектировщик:	ООО НПСФ «Бекар» (ИНН 4632000620, СРО №006/11-2014-4632000620-П140); Корректировка: АКБ «Фортуна» (ИНН 7721536827, СРО № 0520-2010-7721536827-П-3)			
Проектная документация:	Выполнена полностью			
Экспертная организация:	ООО «Межрегиональный экспертный центр «МОАБ-ЭКСПЕРТ»			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77-1-2-0022-15 от 09.12.2015 г.			
Рабочая документация:	Выполнена полностью			
Подключение к сетям:	**Тип сети / Этапы**	**Получение тех. условий**	**Оплата тех.условий**	**Подключение выполнено**
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены (800 037,51 руб.)	Подключено
	Теплоснабжение:	Не требовалось	Не требовалось	Не требуется
	Водоснабжение:	Получены	Оплачены (13 542,68 руб.)	Подключено
	Канализация:	Получены	Оплачены (7 687, руб.)	Подключено
	Водосток:	Получены	Оплачены (29 175,13 руб.)	Подключено
	Газоснабжение:	Получены	Оплачены (2 376 089,94 руб.)	Подключено
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Без оплаты	Подключено

Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК)	
Наименование организации:	ООО «Хельга» (ИНН 7727472129, ОГРН 1217700414535)
Меняется ли на текущем этапе	Нет
Если меняется, кто был предыдущим	ООО «Проминжениринг»
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:	03.09.2021г.
Уставный капитал:	10 000 руб.
Численность сотрудников:	28 чел.
Чистая прибыль в 2021 г.:	0 руб.
Участие в СРО:	Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», Ассоциация «Объединенных генподрядчиков в строительстве» Дата вступления: 25.11.2021г. Сфера деятельности Строительство Уровень ответственности: до 60 000 000 руб.
Основные виды деятельности компании:	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий; 43.21 Производство электромонтажных работ; 43.22 Производство санитарно-технических работ; 43.31 Производство штукатурных работ; 43.39 Производство отделочных работ; 43.91 Производство кровельных работ; 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
Число судебных дел за последние 3 года:	-

Технический заказчик: НП «Единая служба заказчика Московской Патриархии»

ул. Мневники, вл. 10

Храм благоверного князя Александра Невского

(строится)









Архитектор: А.Л. Зыков
Проектировщик: ГУП МО «НИИПРОЕКТ»,
НП «Единая служба заказчика
Московской Патриархии» (корректировка)

Вместимость: 300 человек

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь участка	0,5888 га
2	Площадь застройки	706,54 м^2
3	Общая площадь, в том числе	1617,16 м^2
4	- надземная часть	1065 м^2
5	- подземная часть	552,16 м^2
6	Строительный объем храма, в том числе	9585,4 м^3
7	- надземная часть	7887,6 м^3
8	- подземная часть	1697,8 м^3
9	Этажность	Храм: 2+подземный этаж + антресоль
10	Верхняя отметка высоты здания/отметка высоты до барабана	31/19,4 м





Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	
Наименование храма	Храм святого благоверного князя Александра Невского в Хорошеве
Настоятель	протоиерей Сергий Масленников
Дата назначения настоятеля	Указ о назначении от 1 апреля 2019 г. № У-02/49
Число священников в храме (кроме настоятеля)	-
Викарий	архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома
Адрес храма	123308, г. Москва, ул. Мневники, вл. 10
Округ	СЗАО
Район	Хорошевский
Численность населения района (приблизительно)	61,6 тыс. чел.
Количество храмов в районе(с учетом строящегося)	4
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	1,5 км
- с востока	5 км
- с юга	1,4 км
- с запада	3 км
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	50 чел.
Площадь участка	0,6 га
Собственник участка (ФХУ / Приход)	ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство(протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог– храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр. – кратко указать при наличии)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм в честь Успения Божией Матери, вместимость: 100 чел.
Год начала строительства основного храма	2014 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по …) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	Разрешение на строительство с 2014 г. по 2024 г.
Вместимость строящегося храма, всего:	300 чел.
- верхнего храма	300 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии)	Отделочные работы по храмовому комплексу (готовность 30%)
Выполненные работы	Построена коробка здания храма
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	- Монтаж и подключение внутренних и внешних инженерных сетей; - Отделочные работы по храму; - Строительство дома причта
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	Декабрь 2024 г.
Срок подготовки к Великому освящению	Декабрь 2025 г.
Примечания	

Сведения о проекте и инженерных сетях				
Архитектор (ФИО):	Зыков А.Л.			
Разработчик АГР:	ГУП МО «НИИПРОЕКТ» (ИНН 7728358556)			
Год разработки АГР:	2015 г. (изначальный вариант), 2021 г. (откорректированный)			
Проектировщик:	ГУП МО «НИИПРОЕКТ» (ИНН 7728358556) – изначальный вариант; НП «ЕСЗ МП» (ИНН: 7726512555) – откорректированный			
Проектная документация:	Выполнена в полном объеме			
Экспертная организация:	ООО «Мосэксперт»			
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77-2-1-3-0055-16			
Рабочая документация:	Выполнена полностью			
Подключение к сетям:	**Тип сети / Этапы**	**Получение тех. условий**	**Оплата тех.условий**	**Подключение выполнено (да/нет)**
	Электроснабжение:	Получены	Оплачены	В работе
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены	В работе
	Водоснабжение:	Получены	Оплачены	Не подключено
	Канализация:	Получены	Оплачены	Не подключено
	Водосток:	Получены	Оплачены	Не подключено
	Газоснабжение:	Не требовалось	Не требовалось	Не требовалось
	ГО ЧС и ПБ:	Проект в разработке	Не требуется	Не подключено

Генеральный подрядчик: ООО «Грандстрой» (ИНН 7729744040), ООО «АльянсСпецСтрой» (ИНН 7733312846)
Технический заказчик: НП «Единая служба заказчика Московской Патриархии»

ул. Вилиса Лациса, вл. 2

Храм святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси

(строится)









Архитектор: Д.Е. Макаров
Проектировщик: ООО «ИнвестПроектГрупп»

Вместимость: 800 человек







Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь участка	5398 м^2
2	Площадь застройки	2072 м^2
3	Общая площадь, в том числе	3775,9 м^2
4	Строительный объем храма, в том числе	25 150 м^3
5	Этажность	Храм: 1-3
6	Высота храма до креста	30,175 м
7	Высота культурного центра	15,9 м

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	
Наименование храма	Храм святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, в Северном Тушине
Настоятель	протоиерей Максим Запальский
Дата назначения настоятеля	25.03.2005
Число священников в храме (кроме настоятеля)	2
Викарий	архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома
Адрес храма	г. Москва, ул. Вилиса Лациса, вл. 2
Округ	СЗАО
Район	Северное Тушино
Численность населения района (приблизительно)	170 000 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	2
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	5 км (в другом районе через шоссе)
- с востока	3 км (в другом районе через водохранилище)
- с юга	2 км (в другом районе)
- с запада	2,5 км
Количество причастников в воскресные и праздничные дни:	50-150 чел. (во временном храме)
Площадь участка:	0,54 га
Собственник участка (ФХУ / Приход):	РО «Финансово-хозяйственное управление РПЦ (МП)»
Наличие проблем, затрудняющих строительство(протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр. – кратко указать при наличии)	-
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Приписной деревянный храм прп. Кирилла и Марии Радонежских на территории Геронтологического центра Северное Тушино
Год начала строительства основного храма	2020 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по …) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС получено, срок действия с 20.09.2021 г. до 20.02.2024 г.
Вместимость строящегося храма, всего:	800 чел.
- верхнего храма	-800 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности (стадии)	Строительство надземной части храма: - устройство кирпичной кладки (наружные и внутренние стены, арки, своды / (готовность 100%); - устройство монолитных ж/б конструкций/ (готовность 100%); - устройство кровли / (готовность 7%); - монтаж креста / (готовность 100%); -электромонтажные работы (внутренние) / (готовность 80%). Строительство надземной части энергоцентра: - устройство кирпичной кладки (наружные и внутренние стены / (готовность 100%); - устройство монолитных ж/б конструкций/ (готовность 100%); - устройство кровли/(готовность 100%); -электромонтажные работы (внутренние) / (готовность 80%); - окна / (готовность 100%)
Выполненные работы	- Оформлена проектная и рабочая документация; - построено здание храма, на куполе установлен крест; - начались работы по отделке фасадов храма; - построено здание вспомогательного назначения храмового комплекса (энергоцентр); - выполняются внутренние электромонтажные работы; - выполняются работы по внутренней отделке энергоцентра
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	- Устройство кровли храма; - отделка фасадов храма и энергоцентра; - общестроительные и отделочные работы, полы; - устройство внутренних инженерных систем; - устройство слаботочной системы; - устройство наружных инженерных сетей (внутриплощадочные); - внутреннее убранство храма; - строительство дома причта и церковной лавки (отдельно стоящей); - благоустройство территории
Срок ввода в эксплуатацию	декабрь 2024 г.
Срок подготовки к Великому освящению	март 2025 г.

Сведения о проекте и инженерных сетях	
Архитектор:	Макаров Д.Е.
Разработчик АГР:	ООО «Инвест Проект Групп» (ИНН 7706771400)
Год разработки АГР:	2019
Проектировщик:	ООО «Инвест Проект Групп» (ИНН 7706771400 и СРО- П-152-30032010)
Проектная документация:	Выполнена в полном объеме
Экспертная организация:	ООО «Экспертиза и Консультирование»
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77-2-1-3-010410-2020 от 03.04.2020 № 77-2-1-2- 057503-2020 от 12.11.2020
Рабочая документация:	Выполнена в полном объеме

Подключение к сетям:	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех. условий	Подключение выполнено
	Электроснабжение:	Получены (200 тыс.руб.)	Оплачены частично 96 тыс. руб. (50%).	Подключено
	Теплоснабжение:	Получены (80 тыс. руб.)	Оплачены полностью	Не подключено
	Водоснабжение: временное	Получены (40 тыс. руб.)	Не оплачены	Подключено по временной схеме
	Канализация: временное	Получены (20 тыс. руб.)	Оплачены полностью	Подключено по временной схеме
	Водосток: временное	Получены (30 тыс. руб.)	Не оплачены	Подключено по временной схеме
	Газоснабжение:	Не требуется	Не требуется	Не требуется
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Оплачены (15 тыс. руб.)	Не подключено

Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК)	
Наименование организации:	ООО «Инвест Проект Групп», (ИНН 7706771400 / ОГРН 1127746216630)
Меняется ли на текущем этапе	Нет
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:	27.03.2012
Уставный капитал:	100 000 руб.
Численность сотрудников:	9
Чистая прибыль в 2021 г.:	- 229 (убытки)
Участие в СРО:	СРО АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РЕСТАВРАЦИИ И ВОЗРОЖДЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» на строительство Уровень ответственности до 500 млн руб. СРО СОЮЗ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» на проектирование Уровень ответственности до 25 млн руб. СРО АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-ИЗЫСКАТЕЛЕЙ «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» на изыскания Уровень ответственности до 25 млн руб.
Основные виды деятельности компании:	Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)
Число судебных дел за последние 3 года:	Нет

Сведения о техническом заказчике (по отчету СПАРК)	
Наименование организации:	ООО «ЛатурСтрой» (ИНН 7719433180, ОГРН 5157746152328)
Меняется ли на текущем этапе	Нет
Если меняется, кто был предыдущим	
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:	09.12.2015
Уставный капитал:	10 000 руб.
Численность сотрудников:	5
Прибыль в 2021 г.:	1 505 000 руб.
Участие в СРО:	СРО АССОЦИАЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» на строительство Уровень ответственности до 60 млн руб. СРО АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на проектирование Уровень ответственности на 25 млн руб.
Основные виды деятельности компании:	Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)
Число судебных дел за последние 3 года:	4
Примечания:	-

Куркино

ул. Воротынская, д. 14/1

Храм великомученика и Победоносца Георгия

(проектирование завершается, ведется подготовка к строительству)













Архитектор: О.А. Баранникова
Проектировщик: ООО «Проект +»

Вместимость: 500 человек

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Величина
1	Площадь участка	6018 м^2
2	Площадь застройки храмового комплекса	918,2 м^2
3	Общая площадь храмового комплекса, в том числе	2410,91: храм – 1098,55, дух.-просвет. центр – 1249,36 м^2
4	- надземная	1629,33: храм – 692,31, центр – 937,02 м2
5	- подземная	781,58: храм – 469,24, центр – 312,34 м^2
6	Строительный объем храмового комплекса, в том числе	15 484,25 м^3
7	- храма	12 383,76 м^3
8	- центра	3100,49 м^3
9	Суммарная поэтажная площадь комплекса в габаритах наружных стен	1949,10: м^2
10	- храма	850,26 м^3
11	- центра	1024,70 м^3
12	Этажность	Храм: 5+подземн., дом причта: 3+подземн.
13	Верхняя отметка	Храм – 34,07, центр – 18,05 м

Общие сведения о храмовом комплексе, строящемся по Программе 200	
Наименование храма	Храм святого великомученика Георгия Победоносца в Куркине
Настоятель	иерей Димитрий Михайлюк
Дата назначения настоятеля	28.12.2018
Число священников в храме (кроме настоятеля)	2
Викарий	архиепископ Красногорский и Одинцовский Фома
Адрес храма	г. Москва, ул. Воротынская, д.14/1
Округ	СЗАО
Район	Куркино
Численность населения района (приблизительно)	32 326 чел.
Количество храмов в районе (с учетом строящегося)	3
Удаленность от ближайших храмов, км:	
- с севера	2,2 км (в другом районе через шоссе)
- с востока	5,7 км (в другом районе через шоссе)
- с юга	8,1 км (в другом районе через трассу)
- с запада	1,4 км (в районе)
Количество причастников в воскресные и праздничные дни	80-150 чел.
Площадь участка	6018 кв.м
Собственник участка (ФХУ)	ФХУ
Наличие проблем, затрудняющих строительство (протестные настроения, наличие на участке городских коммуникаций, близких грунтовых вод, высоковольтных линий, автостоянок, отсутствие подъездных дорог – храм между жилых домов, малая площадь земельного участка и пр.)	Строительная свалка, засыпанная землей и поросшая самосевом кустарников и деревьев, сложной конфигурации участок
Наличие временного храма/ в честь кого/ вместимость	Временный храм вмч. Георгия Победоносца, вместимость: 80 чел.
Год начала строительства основного храма	Намечено на 2023 г.
Действующее разрешение на строительство (РС): Срок действия (с …по …) / или получение РС ожидается к [дата] / или Разрешение не получено	РС не получено
Вместимость строящегося храма, всего:	500 чел.
- верхнего храма	500 чел.
- нижнего храма	-
Текущая стадия строительства / процент готовности(стадии)	-
Выполненные работы	- Оформлена проектная и частично рабочая документация
Работы, необходимые для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию храмового комплекса	Полный цикл физических работ
Трудности, ожидаемые в процессе продолжения строительства	-
Срок ввода в эксплуатацию	Ориентировочно, 2026г.
Срок подготовки к Великому освящению	-
Примечания	

Сведения о проекте и инженерных сетях	
Архитектор (ФИО):	Баранникова О.А.
Разработчик АГР:	ООО «Проект+» (ИНН 7730500390)
Год разработки АГР:	2021 г.
Проектировщик:	ООО «Проект+» (ИНН 7730500390, СРО-П-218-007730500390-0069)
Проектная документация:	Выполнена полностью
Экспертная организация:	ООО «Формат»
Положительное заключение экспертизы (номер и дата получения):	№ 77-2-1-3-023741-2023 от 04.05.2023 г.
Рабочая документация:	Выполнена частично

	Тип сети / Этапы	Получение тех. условий	Оплата тех.условий	Подключение выполнено (да/нет)
Подключение к сетям:	Электроснабжение:	Получены	Оплачены	Не подключено
	Теплоснабжение:	Получены	Оплачены	Не подключено
	Водоснабжение:	Получены	Оплачены	Не подключено
	Канализация:	Получены	Оплачены	Не подключено
	Водосток:	Получены	Оплачены	Не подключено
	Газоснабжение:	Получены	Оплачены	Не подключено
	ГО ЧС и ПБ:	Получены	Оплачены	Не подключено

Сведения о подрядчике (по отчету СПАРК)	
Наименование организации:	ООО «ГеоСтрой» (ИНН 7722831864, ОГРН 1147746038725)
Меняется ли на текущем этапе	Нет
Если меняется, кто был предыдущим	Нет
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:	24.01.2014
Уставный капитал:	5 000 000 руб.
Численность сотрудников:	233 чел.
Чистая прибыль в 2021 г.:	150 млн руб.
Участие в СРО:	Выписка из реестра членов СРО 7722831864-20230725-0848 от 25.07.2023 г. (СРОА «СПС ЮР»)
Основные виды деятельности компании:	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Число судебных дел за последние 3 года:	8 (6 в качестве истца, 2 в качестве ответчика)
Примечания:	-

Сведения о техническом заказчике (по отчету СПАРК)	
Наименование организации:	ООО «ТУРДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 5047270001 · ОГРН 1225000131355)
Меняется ли на текущем этапе	Нет
Если меняется, кто был предыдущим	Нет
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:	22.11.2022
Уставный капитал:	100 000 000 руб.
Численность сотрудников:	5 чел.
Прибыль в 2021 г.:	Нет
Участие в СРО:	Выписка из реестра членов СРО №5047270001-20230606-1511 от 06.06.2023 (Ассоциация «СРО «РОПС»; Выписка из реестра членов СРО №236 от 05.06.2023 (Ассоциация «ПОРТАЛ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»; Выписка из реестра членов СРО №2843 от 05.06.2023 (Ассоциация ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»)
Основные виды деятельности компании:	64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Число судебных дел за последние 3 года:	нет